

संपूर्ण स्वच्छता अभियान
जिल्हा परिषद, लातूर

या अभियानांतर्गत सन २००८-०९ मध्ये डिसेंबर २००८ अखेर करावयाच्या कार्यवाहीचे नियोजनाप्रमाणे उद्दिष्ट व साध्य दर्शविणारा बार चार्ट

अ. क्र.	बाब	मे २००८			जून २००८			जुलै २००८			ऑगस्ट २००८			सप्टेंबर २००८			ऑक्टोबर २००८			नोव्हेंबर २००८			डिसेंबर २००८					
१	शालेय स्वच्छतागृह १७५ युनिट	उद्दिष्ट							१७५ युनिट मान्यता				बेसमेंट पातळी पूर्ण				विटकाम व छत पूर्ण				प्लास्टर, टाईल्स, रंग, पाणी व्यवस्था, वापर							
		साध्य																										
२	अंगणवाडी स्वच्छतागृह २३२ युनिट	उद्दिष्ट							२३२ युनिट मान्यता				३२				६०				७०				७०			
		साध्य																										
३	सार्वजनिक स्वच्छतागृह	उद्दिष्ट				लोकवाटा जमा करणे ५०	गावे रद्द व जागेची निवड	जागेची निवड	बेसमेंट	लेंटल व छत स्तरापर्यंत				प्लास्टर, फरशी, रंग				चालविण्यासाठी SHG / GP निवड										
		साध्य				१६																						
४	ग्रामीण सुविधा केंद्र	उद्दिष्ट			१२	२						२				२				४								
		साध्य			१२	२																						
५	आय.ई.सी.	उद्दिष्ट				ग्रा. पं. निवड व साधन व्यक्ती नेमणूक	शालेय रॅली, गवंडी प्रशिक्षण ३, LCD चित्रपट			गवंडी प्रशिक्षण ५, NSS कार्यशाळा, अभ्यास दौरे				गवंडी प्रशिक्षण २, विविध संघटना बैठक				NSS कॅंप, कलापथक				ग्रामसेवक, शिक्षककार्यशाळा				अंगणवाडी कार्यकर्ती कार्यशाळा, विविध उपक्रम		
		साध्य				२०९ ग्रामपंचायतीची निवड पूर्ण	शालेय रॅली, LCD चित्रपट दाखविणे पूर्ण			हागणदारीमुक्त गावात ग्रामसभा				ग्रामसेवक व सरपंचाचा पंचायत समिती स्तरावर मेळावा				हातधुवा मोहिम सर्व शाळेत राबविली, २९ महाविद्यालयाचे कॅंप पूर्ण				मान्यवर व्यक्तीचे हागणदारीमुक्त होणाऱ्या गावात व्याख्यान				दि. ८ डिसेंबर रोजी पूर्ण येथे निर्मल ग्राम सोहळ्यात ५६ गावांना पुरस्कार प्रदान, कलापथक कार्यक्रम सुरू.		

संपूर्ण स्वच्छता अभियान
जिल्हा परिषद, लातूर
वैयक्तिक शौचालय बांधकाम (BPL)

या अभियानांतर्गत सन २००८-०९ मध्ये डिसेंबर २००८ अखेर करावयाच्या कार्यवाहीचे नियोजनाप्रमाणे उद्दिष्ट व साध्य दर्शविणारा बार चार्ट

अ. क्र.	तालुका		एप्रिल २००८			मे २००८			जून २००८			जुलै २००८			ऑगस्ट २००८			सप्टेंबर २००८			ऑक्टोबर २००८			नोव्हेंबर २००८			डिसेंबर २००८		
			APL	BPL	एकूण	APL	BPL	एकूण	APL	BPL	एकूण	APL	BPL	एकूण	APL	BPL	एकूण	APL	BPL	एकूण	APL	BPL	एकूण	APL	BPL	एकूण	APL	BPL	एकूण
१	लातूर	उद्दिष्ट	२३७	६७	३०४	१३	१३	२६	२००	९०	२९०	२५०	१००	३५०	३००	११०	४१०	४००	१३३	५३३	४५०	१५०	६००	५००	१५९	६५९	५००	१७०	६७०
		साध्य	२३७	६७	३०४	१३	१३	२६	२२	६३	८५	१७३	६६	२३९	६४	३३	९७	७४	२०	९४	३३	३७	७०	७४	२०	९४	६७	७४	१४१
२	औसा	उद्दिष्ट	१००	२०	१२०	०	०	०	२००	९०	२९०	२५०	१००	३५०	३००	१००	४००	४००	१३३	५३३	४५०	१५०	६००	५००	१५९	६५९	५००	१७०	६७०
		साध्य	१००	२०	१२०	०	०	०	२८४	७८	३६२	१०८	४७	१५५	०	४१	४१	०	२३	२३	१२	१७	२९	अप्राप्त					
३	निलंगा	उद्दिष्ट	२१३	२४	२३७	९	२८	३७	२००	९०	२९०	२५०	१००	३५०	३००	१००	४००	४००	१३३	५३३	४५०	१५०	६००	५००	१५९	६५९	५००	१७०	६७०
		साध्य	२१३	२४	२३७	९	२८	३७	९१	११९	२१०	९३	११	१०४	३१	६७	९८	३१	६७	९८	अप्राप्त								
४	उदगीर	उद्दिष्ट	१४५	२२३	३६८	०	१००	१००	२००	९०	२९०	२५०	१००	३५०	३००	११०	४१०	४००	१३३	५३३	४५०	१५०	६००	५००	१५९	६५९	५००	१७०	६७०
		साध्य	१४५	२२३	३६८	०	१००	१००	८०	६४	१४४	८	१४	२२	अप्राप्त						९७	५९	१५६	अप्राप्त					
५	देवणी	उद्दिष्ट	०	०	०	१९२	१५२	३४४	१५०	५६	२०६	२००	६६	२६६	२५०	६६	३१६	३५०	९०	४४०	४००	११६	५१६	४५०	१३०	५८०	४५०	१५०	६००
		साध्य	०	०	०	१९२	१५२	३४४	१३२	७४	२०६	१३२	७४	२०६	१	२	३	२४	१४	३८	अप्राप्त								
६	शिरूर अनंतपाळ	उद्दिष्ट	३११	३११	७०२	४	३६	४०	१५०	५६	२०६	२००	६६	२६६	२५०	६६	३१६	३५०	९०	४४०	४००	११७	५१७	४५०	१३०	५८०	४५०	१५०	६००
		साध्य	३११	३११	७०२	४	३६	४०	४०	५७	९७	१०	११	२१	अप्राप्त			१०	५	१५	अप्राप्त								
७	जळकोट	उद्दिष्ट	६	०	६	६४	०	६४	१५०	५६	२०६	२००	६८	२६८	२५०	६८	३१८	३५०	९०	४४०	४००	११७	५१७	४५०	१३०	५८०	४५०	१५०	६००
		साध्य	६	०	६	६४	०	६४	अप्राप्त			अप्राप्त			२४	५	२९	अप्राप्त											
८	चाकूर	उद्दिष्ट	२२३	१५२	३७५	०	०	०	२००	९०	२९०	२५०	१००	३५०	३००	११०	४१०	४००	१३३	५३३	४५०	१५०	६००	५००	१५९	६५९	५००	१७०	६७०
		साध्य	२२३	१५२	३७५	०	०	०	२९	३५	६४	२९	३५	६४	६७	२५	९२	३१	४६	७७	अप्राप्त			५२	४६	९८	अप्राप्त		
९	अहमदपूर	उद्दिष्ट	६०	१००	१६०	०	०	०	२००	९०	२९०	२५०	१००	३५०	३००	११०	४१०	४००	१३३	५३३	४५०	१५०	६००	५००	१५९	६५९	५००	१७०	६७०
		साध्य	६०	१००	१६०	०	०	०	२९	१३	४२	२९	१३	४२	अप्राप्त						२४	१३	३७	अप्राप्त					
१०	रेणापूर	उद्दिष्ट	०	०	०	१६२	११०	२७२	२००	९०	२९०	२५०	१००	३५०	३००	११०	४१०	४००	१३३	५३३	४५०	१५०	६००	५००	१५९	६५९	५००	१७०	६७०
		साध्य	०	०	०	१६२	११०	२७२	९३	११५	२०८	७४	९	८३	१२०	९८	२१८	११५	१००	२१५	२१५	१५	२३०	२५	४०	६५	अप्राप्त		